

# Акт сдачи-приемки выполненных работ от 31 января 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Смена выключателя	1 шт	1	п.7
2	Смена стекол в дерев.перепл.при площ.стекла до 1кв.м.	10 м2	0,1	п.7
3	Смена ламп накаливания	10 шт	0,30	п.1,2,4
4	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.1, 5
5	Смена дверной пружины	1 шт	2	п.3, 7
6	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм	1 шт	2	п.3
7	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	6	п.3
8	Набивка сальника на задвижке Ду до 200мм	1 шт	4	уз.ввода
9	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.8
10	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	6	кв.8
11	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	1	п.7
12	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм	1 шт	2	п.3
13	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	6	п.3
14	Смена розеток	1 шт	1	кв.100
15	Смен патрона	1 шт	1	кв.67
16	Смена отдельных участков внутренней проводки	1 м	3	кв.125
17	Очистка терр. перед входом в подъезд (зимняя)	1000 М2	0,32	
18	Пескопосыпка территории без стоимости песка	1000 М2	0,40	
19	Перекидывание снега и скола перед входом в подъезд	1 м3	48	
20	Зимняя уборка газонов от мусора	1000 м2	10,0	
21	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	10,0	
22	Уборка снега механизированная	1000 м2	10,0	
23	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	100 лестн.	0,02	п.7, п.8, кв.125
24	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.73
25	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	45	подвал
26	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
27	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
28	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
29	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.50
30	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
31	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
32	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	15	подвал
33	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, п.3
34	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.8
35	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.8
36	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
37	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.6
38	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.6
39	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
40	Транспортировка мусора до 30 м	1 этаж	80	переноска мусора
41	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	
42	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
43	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
44	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
45	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз
46	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
47	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
48	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
49	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
50	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз

Исполнитель ООО "Комфорт"  
Сдал

Заказчик ООО "Инта-сервис"  
Принял

## Акт сдачи-приемки выполненных работ от 28 февраля 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС, ХВС	1 место	2	кв.118
2	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	2	подъезд
3	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС, ХВС	1 место	1	п.7
4	Ремонт вентильного крана Ду= до 40 ГВС	1 шт	1	кв.4
5	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	1	подъезд 7
6	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.28
7	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС, ХВС	1 место	8	кв.28
8	Набивка сальника на задвижке Ду до 200мм	1 шт	2	уз.ввода
9	Ремонт вентильного крана Ду= до 40 ГВС	1 шт	1	кв.24
10	Смена отдельных участков трубопровода с заготовкой труб в построечных условиях Ду до 20 мм	1 м	1	кв.64
11	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм	1 шт	1	кв.64
12	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	3	кв.64
13	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	1	подвал
14	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.3, 4
15	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ХВС	1 место	2	п.7
16	Ремонт дверных полотен (верхн.)	1 брус	1	п.7
17	Ремонт дверных полотен (верхн.)	1 брус	1	п.3, 4
18	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.1
19	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.7
20	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.7
21	Смена замка навесного	1 шт	1	п.1
22	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.1, 2
23	Демонтаж светильников с лампами	10 шт	0,1	кв.58
24	Демонтаж выключателей, розеток	10 шт	0,4	кв.58
25	Смена выключателя	1 шт	1	кв.108
26	Смена ламп ДРЛ	1 шт	1	двор.освещ
27	Очистка терр. перед входом в подъезд (зимняя)	1000 М2	0,32	
28	Пескопосыпка территории без стоимости песка	1000 М2	0,40	
29	Перекидывание снега и скола перед входом в подъезд	1 м3	48	
30	Зимняя уборка газонов от мусора	1000 м2	10,0	ежедн
31	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	10,0	ежедн
32	Уборка снега механизированная	1000 м2	10,0	
33	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.99
34	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	15	подвал
35	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
36	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
37	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
38	Осмотр вводных электрических щитков	100 шт	0,2	лест.кл.
39	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
40	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	5	запуск после аварии
41	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.4
42	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.4
43	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.63
44	Очистка канализационной сети внутренней (стояк)	1 м	5	кв.63
45	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
46	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	кв.28
47	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
48	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	
49	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
50	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
51	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
52	Прочистка засоров ХВС	3 м	1,0	кв.83

53	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
54	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.64
55	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	кв.64
56	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.116
57	Снятие показаний с контрольных точек	1 шт	2	подвал, кв.116
58	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
59	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.99
60	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	2,0	п.7
61	Осмотр кровли рулонной	1000 м2	2	кровля
62	Прочистка внутренних водостоков	1 водосток	1	
63	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
64	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
65	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
66	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
67	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз

Исполнитель ООО "Комфорт"  
Сдал

Заказчик ООО "Инта-сервис"  
Принял

### Акт сдачи-приемки выполненных работ от 31 марта 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Зачеканка раструбов канализац.труб Ду до 100мм	1 шт	6	подвал
2	Смена отдельных уч.трубопр. Ду до 20 мм ГВС	1 м	1	кв.64
3	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.53
4	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	4	кв.53
5	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.21
6	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	4	кв.21
7	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.6
8	Смена стекол в дерев.переплетах до 1 кв.м.	10 м2	0,2	п.1
9	Смена сифона пластмассового	1 шт	1	кв.99
10	Смена выключателя	1 шт	1	п.2
11	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.50
12	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	4	кв.50
13	Ремонт вентиляционного крана Ду= до 40	1 шт	1	кв.77
14	Смена выключателя	1 шт	1	кв.19
15	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.5
16	Смена дверной пружины	1 шт	2	п.2, 3
17	Ремонт почтовых ящиков - мелкий	1 м2	1	п.6
18	Техобслуживание типовых групповых щитов жилых домов	1 щит	1	кв.19
19	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС	1 шт	1	кв.40
20	Смена патрона	1 шт	1	подъезд 4, 1эт.
21	Определение тока по фазам	1 линия	1	подъезд 4, 1эт.
22	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	подъезд 4, 1эт.
23	Смена патрона	1 шт	1	кв.67
24	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.3, 5
25	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.14
26	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	1	кв.40
27	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм	1 шт	1	кв.129
28	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	2	кв.129
29	Смена вентиля диаметром до 32мм	1 шт	1	подвал, п.8
30	Смена сгона у трубопровода Ду до 32 мм	1 шт	1	подвал, п.8
31	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	3	подвал, п.8
32	Ремонт вентиляционного крана Ду= до 20мм	1 шт	1	подвал
33	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм	1 шт	1	подвал
34	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	2	подвал
35	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.14
36	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	6	кв.14
37	Ремонт дверных полотен (верхн.)	1 брус	1	п.4

38	Укрепление ручек, петель, шпингалетов в окнах	1 шт	2	п.4
39	Ремонт групп. щитков на лест.площ. без ремонта автоматов	1 шт	1	кв.105
40	Определение тока по фазам	1 линия	1	кв.105
41	Смена автомата на ток до 25А	1 шт	1	кв.105
42	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС	1 шт	1	подвал, кв.40
43	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	3	подвал, кв.40
44	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС	1 место	3	подвал
45	Ремонт дверных полотен (нижн.)	1 брус	1	п.2, 3
46	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.84
47	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	1	кв.84
48	Ремонт почтовых ящиков - мелкий	1 м2	1	п.3
49	Смена замка навесного	1 шт	1	эл/щит
50	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС	1 шт	1	кв.3
51	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм	1 место	2	кв.3
52	Прочистка внутренних водостоков	1 водосток	4	водосток
53	Осмотр деревянных заполнений проемов	1000 м2	0,08	двери, окна
54	Прочистка внутреннего металлического водостока от засора	1 м	4	водосток
55	Уборка чердаков, подвалов	100 м2	10	подвал
56	Разборка каркаса из брусьев	10 м2	1,5	подвал
57	Перекидывание снега и скола перед входом в подъезд	1 м3	48	
58	Зимняя уборка газонов от мусора	1000 М2	10,000	
59	Пескопосылка территории без стоимости песка	1000 М2	0,400	
60	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	10,00	п.7
61	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.3
62	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.3
63	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
64	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.64
65	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.64
66	Осмотр водопровода, канализ. отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.53
67	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.53
68	Осмотр водопровода, канализ, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.21
69	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.21
70	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	15	подвал
71	Осмотр водопровода, канализ., отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.50
72	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал. кв.50
73	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
74	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.40
75	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	45	подвал
76	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.77
77	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
78	Прочистка внутренних водостоков	1 водосток	2	подъезд.1-2
79	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.95
80	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.40
81	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал. кв.40
82	Спуск и наполнение системы ГВС	1000 м3	1	подвал. П.3
83	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
84	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.14
85	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
86	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.14
87	Спуск и наполнение системы ГВС, ХВС	1000 м3	1	подвал. кв.14
88	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.129
89	Спуск и наполнение системы ГВС, ХВС	1000 м3	1	подвал. кв.129
90	Спуск и наполнение системы ГВС, ХВС	1000 м3	1	подвал, п.8
91	Осмотр водопровода, канализ. отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.14
92	Спуск и наполнение системы ГВС, ХВС	1000 м3	1	подвал. кв.14
93	Осмотр водопровода, канализ., отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.73
94	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
95	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал

96	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1	подвал
97	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	15	подвал
98	Осмотр водопр., канализ., отопления в квартире	100 кв.	0,01	кв.84
99	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.84
100	Разборка каркаса из брусьев	10 м2	0,3	подвал
101	Перекид.снега и скола перед входом в подъезд	1 м3	3	козырьки
102	Прочистка внутренних фанов.трубы	1 водосто	1	кв.50
103	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
104	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
105	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
106	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
107	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
108	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз

Исполнитель ООО "Комфорт"  
Сдал

Заказчик ООО "Инта-сервис"  
Принял

## Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30 апреля 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Ремонт дверных полотен (верхн.)	1 брус	1	вход в подвал
2	Смена замка навесного	1 шт	1	вход в подвал
3	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм	1 шт	3	подъезд 2
4	Смена замка накладного	1 шт	1,0	подъезд 1
5	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.1. 2
6	Набивка сальника на задвижке Ду до 200мм	1 шт	4	уз.ввода
7	Смена стекол в дерев.перепл.при площ.стекла до 1кв.м.	10 м2	0,2	п.1.
8	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.3
9	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.40
10	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС, ХВС	1 место	8	кв.40
11	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.43
12	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС, ХВС	1 место	8	кв.43
13	Ремонт задвижки Ду до 100 мм без снятия с места	1 шт	3	уз.ввода
14	Смена замка навесного	1 шт	1	кв.66
15	Смена плавкой вставки	1 шт	1	кв.93
16	Ремонт групп.щитков на лест.площ. без ремонта автоматов	1 шт	1	кв.93
17	Определение тока по фазам	1 линия	5	кв.93
18	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ХВС	1 место	6	кв.27
19	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС	1 шт	1	кв.27
20	Смена дрен.вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	подвал, кв.21
21	Смена стекол в дерев.перепл.при площ.стекла до 1кв.м.	10 м2	0,2	п.2
22	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.2
23	Смена дверной пружины	1 шт	3	вход.двери
24	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	3	подвал, п.5
25	Укрепление ручек, петель, шпингалетов в окнах	1 шт	6	вход.двери
26	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	4	подвал, п.5
27	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ХВС	1 место	3	кв.64
28	Ремонт вентильного крана Ду= до 40	1 шт	1	кв.64
29	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм	1 шт	3	п.2
30	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	6	п.2
31	Смена дрен.вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	подвал, п.2
32	Смена ламп накаливания	10 шт	0,30	п.2
33	Техобслуживание типовых групповых щитов жилых домов	1 щит	1	кв.93
34	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подъезд 2
35	Смена замка накладного	1 шт	1,0	подвал 1
36	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
37	Прочистка приборов канализации	1 шт	1	кв.64
38	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал

39	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	10,00	
40	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	
41	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.40
42	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.40
43	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.43
44	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.43
45	Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек при толщине снега до 20 см	100 м2	0,3	балкон
46	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
47	Осмотр кровли рулонной	1000 м2	1	кровля
48	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,03	кв.21, 24, 27
49	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.21
50	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
51	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,03	кв.93
52	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1	подвал, парикм.
53	Осмотр помещения парикмахерской	100 кварт.	0,03	арендатор
54	Погрузка мусора (крупного)	1 м3	2,0	двор.террит.
55	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.25
56	Спуск и наполнение системы ГВС	1000 м3	1	подвал, кв.25
57	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1	подвал
58	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	45	подвал
59	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1	подвал
60	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.103
61	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
62	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	2	подвал
63	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
64	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
65	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,03	кв.64
66	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
67	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1	подвал
68	Спуск и наполнение системы	1000 м3	2	подвал, п.2
69	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1	подвал
70	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
71	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1	подвал
72	Перекидывание снега и скола перед входом в подъезд	1 м3	48	
73	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	3,00	двор.террит.
74	Пескопосыпка территории без стоимости песка	1000 М2	0,400	
75	Зимняя уборка газонов от мусора	1000 М2	10,000	
76	Уборка снега механизированная	1000 м2	0,0	
77	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
78	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
79	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
80	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
81	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз

Исполнитель ООО "Комфорт"  
Сдал

Заказчик ООО "Инта-сервис"  
Принял

## Акт сдачи-приемки выполненных работ от 31 мая 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.95
2	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС, ХВС	1 место	6	кв.95

3	Ремонт вентиляционного крана Ду= до 40	1 шт	1	кв.11
4	Ремонт внутр. трубопроводов и стояков Ду 51-75мм	1 шт	1	водосток
5	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.4
6	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	1	кв.101
7	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС, ХВС	1 место	3	кв.101
8	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ЦО	1 шт	2	подвал, кв.21
9	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	8	подвал, кв.21
10	Смена дрен. вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал, кв.21
11	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм	1 шт	2	п.6
12	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	6	п.6
13	Смена дрен. вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	3	подвал
14	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм	1 шт	3	подвал
15	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	6	подвал
16	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.4
17	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал
18	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	6	подвал
19	Ремонт вентиляционного крана Ду= до 40	1 шт	1	кв.103
20	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	1	кв.98
21	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	2	кв.98
22	Ремонт вентиляционного крана Ду= до 40	1 шт	1	кв.100
23	Техобслуживание типовых групповых щитов жилых домов	1 щит	1	кв.78
24	Перегруппировка с отсоедин. и обратным присоедин. одной секции при весе радиатора до 80кг	1 радиат.	1	кв.52
25	Установка заглушки диаметром до 100 мм	1 шт	4	кв.52
26	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.4
27	Смена ламп накаливания	10 шт	0,30	п.8
28	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.8
29	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.39
30	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС, ХВС	1 место	6	кв.39
31	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС, ХВС	1 место	4	кв.124
32	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.5, 6
33	Смена отдельных участков наружной проводки	1 м	1	кв.74
34	Смена плавкой вставки на электрощите	1 шт	1	кв.74,69
35	Техобслуживание типовых групповых щитов жилых домов	1 щит	1	кв.74,69
36	Осмотр водопровода, канализ., отопления в квартире	100 кв.	0,01	кв.95
37	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.95
38	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.11
39	Прочистка внутр. металлич. водостока от засора	1 м	3	м-н Водопад
40	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.101
41	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1	подвал
42	Спуск и наполнение системы	1000 м3	3	подвал, кв.21
43	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1	подвал, кв.21
44	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
45	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	10,00	
46	Осмотр кровли рулонной	1000 м2	3	
47	Погрузка мусора (крупного)	1 м3	5,0	
48	Перекидывание снега и скола перед входом в подъезд	1 м3	48	
49	Зимняя уборка газонов от мусора	1000 м2	10,000	
50	Спуск и наполнение системы	1000 м3	2	подвал, п.1
51	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	6	кв.11, 25, 95
52	Спуск и наполнение системы	1000 м3	2	кв.11, 25, 95
53	Спуск и наполнение системы ЦО	1000 м3	3	стояки
54	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
55	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
56	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.103
57	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	15	подвал
58	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.98
59	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.90
60	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал

61	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.100
62	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
63	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.90
64	Прочистка внутреннего металлического водостока от засора (фановая труба)	1 м	10	кв.90
65	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
66	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.39
67	Спуск и наполнение системы ЦО	1000 м3	1	подвал, кв.39
68	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
69	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	подвал
70	Прочистка канализ стояка (фан.труба)	1 стояк	2	кв.68, 50
71	Осмотр электросетей, арматуры и эл/оборудования на л/кл.	100 лестн.	0,01	кв.74
72	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
73	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
74	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
75	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
76	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз

Исполнитель ООО "Комфорт"  
Сдал

Заказчик ООО "Инта-сервис"  
Принял

### Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30 июня 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС	1 шт	1	кв.24
2	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.24
3	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС, ХВС	1 место	6	кв.24
4	Смена стекол в дерев.перепл.при площ.стекла до 1кв.м.	10 м2	0,1	п.6
5	Ремонт дверных полотен (верхн.)	1 брус	1	запас.вых.
6	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=до 50 мм ГВС	1 место	1	подвал
7	Укрепление ручек, петель, шпингалетов в окнах	1 шт	2	дверь подвал
8	Смена замка навесного	1 шт	1	дверь подвал
9	Смена задвижки Ду до 100 мм №1	1 шт	1	уз.ввода
10	Набивка сальника на задвижке	1 шт	1	уз.ввода
11	Смена вентиля диаметром до 32мм (дренаж-грязевик)	1 шт	1	уз.ввода
12	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	3	подвал
13	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	3	подвал
14	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	9	подвал
15	Смена вентиля диаметром до 32мм	1 шт	1	подвал
16	Смена сгона у трубопровода Ду до 32 мм	1 шт	1	подвал
17	Ремонт вентильного крана Ду= до 40	1 шт	2	подвал
18	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	4	подвал
19	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	4	подвал
20	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	12	подвал
21	Смена дренаж. вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	5	подвал
22	Ремонт вентильного крана Ду= до 40	1 шт	12	подвал
23	Смена дренаж. вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	6	подвал
24	Установка заглушки диаметром до 100 мм (фан.труба)	1 шт	1	п.6
25	Ремонт вентильного крана Ду= до 40	1 шт	7	подвал
26	Смена дренаж. вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	7	подвал
27	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	3	подвал
28	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	3	подвал
29	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	9	подвал
30	Зачеканка раструбов канализац. труб диаметром до 100мм	1 шт	3	подвал
31	Ремонт вентильного крана Ду= до 40	1 шт	8	подвал



32	Смена дренаж. вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	4	подвал
33	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал
34	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал
35	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	3	подвал
36	Ремонт вентильного крана Ду= до 40	1 шт	5	подвал
37	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал
38	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал
39	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	5	подвал
40	Набивка сальника на задвижке	1 шт	4	уз.ввода
41	Ремонт вентильного крана Ду= до 40	1 шт	3	уз.ввода
42	Ремонт вентильного крана Ду= до 40	1 шт	2	кв.64
43	Смена дренаж. вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	1	кв.3
44	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал
45	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал
46	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ЦО	1 место	6	подвал
47	Смена дренаж. вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал
48	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	10 м	0,5	скамейка
49	Ремонт дощатых покрытий (изгот.скамейки)	1 м2	3,0	скамейка
50	Смена замка навесного на эл/щит	1 шт	1	п.6
51	Известковая окраска стен по кирпичу и бетону	10 м2	3,0	подвал
52	Техобслуживание типовых групповых щитов жилых домов	1 щит	1	кв.74
53	Смена автомата на ток до 25А	1 шт	1	кв.86
54	Техобслуживание типовых групповых щитов жилых домов	1 щит	1	кв.86
55	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	инженерн.сети
56	Прочистка засоров ХВС	3 м	1,0	кв.11
57	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.11
58	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал, п.3
59	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.116
60	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.24
61	Спуск и наполнение системы	1000 м3	1	подвал, кв.24
62	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	10,00	
63	Погрузка металлолома, строительного мусора	1 м3	10,0	двор
64	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	1,00	п.5
65	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	3	инженерн.сети
66	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
67	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
68	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.108
69	Оформл.и вручение акта допуска к экспл. водосчетчика	1 шт	1	кв.108
70	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.64
71	Прочистка засоров ГВС	3 м	1,0	кв.3
72	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.3
73	Осмотр кровли рулонной	1000 м2	1	кровля
74	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
75	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
76	Снятие оконных переплетов остекленных	10 м2	0,5	п.5
77	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
78	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
79	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
80	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
81	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз

Исполнитель ООО "Комфорт"  
Сдал

Заказчик ООО "Инта-сервис"  
Принял

## Акт сдачи-приемки выполненных работ от 31 июля 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал
2	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал
3	Ремонт внутр. трубопр. Ду=до 50 мм ГВС, ХВС	1 место	3	подвал
4	Ремонт вентиляционного крана Ду= до 40 ЦО	1 шт	3	подвал
5	Ремонт дощатых покрытий	1 м2	2,0	скамейки
6	Улучшен. масляная окраска дерев.конструкц.	10 м2	0,5	скамейка гриб
7	Известковая окраска стен	10 м2	1,8	наруж.подвалов
8	Смена плавкой вставки на электрощите	1 шт	1	кв.74, 69
9	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.3, 5
10	Ремонт дощатых покрытий	1 м2	1,0	скамейки
11	Снятие оконных переплетов остекленных	10 м2	1,6	п.2,3,4
12	Ремонт дверных полотен	1 шт	1	п.7
13	Ремонт дощатых покрытий	1 м2	2,0	скамейки
14	Смена вентиля ДУ до 20 мм ГВС	1 шт	1	подвал
15	Ремонт вентиляционного крана Ду= до 40 ХВС	1 шт	1	кв.83
16	Смена петли дверной	10 шт	0,1	п.4
17	Ремонт дверных полотен со сменой брусков нижних	1 шт	1	п.4
18	Смена замка навесного	1 шт	1	чердак
19	Ремонт вентиляционного крана Ду= до 40 ХВС	1 шт	1	кв.59
20	Ручная сварка стыковых соединений	1 м	5	подвал
21	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=до 50 мм ЦО	1 место	14	подвал
22	Смена дренаж вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал
23	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	5	подвал
24	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	7	подвал
25	Ремонт вентиляционного крана Ду= до 40 ГВС	1 шт	1	кв.42
26	Ремонт вентиляционного крана Ду= до 40 ХВС	1 шт	2	кв.59
27	Ремонт вентиляционного крана Ду= до 40 ГВС	1 шт	1	кв.100
28	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=до 50 мм ЦО	1 место	2	кв.100
29	Техобслуживание типовых групповых щитов жилых домов	1 щит	1	кв.87
30	Ремонт вентиляционного крана Ду15 ХВС	1 шт	1	кв.103
31	Смена дренаж. вентиля ДУ до 20 мм ГВС, ХВС	1 шт	2	кв.87
32	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
33	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
34	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	1,00	двор
35	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	45	подвал
36	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1,6978	подвал
37	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
38	Прочистка засоров ХВС	3 м	1,0	кв.83
39	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	15	подвал, кв.113
40	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	15	подвал,
41	Осмотр водопровода, канализ., отопления в квартире	100 кв.	0,01	кв.42
42	Оформл.и вручение акта допуска к экспл. водосчетчика	1 шт	1	кв.42
43	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.100
44	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.3
45	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.103
46	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
47	Наполнение системы перед промывкой	1000 м3	23,939	здание
48	Промывка системы ЦО	100 м3	269,4	уз.ввода
49	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1,6978	подвал
50	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,02	кв.56,59
51	Очистка отмостки здания от растительности	1000 м2	0,3	отмостка
52	Очистка урн от мусора	100 шт	0,5	двор
53	Мытье окон	10 м2	3,0	п.1,2
54	Мытье окон	10 м2	3,0	п.3,4
55	Мытье окон	10 м2	3,0	п.5,6
56	Мытье окон	10 м2	3,0	п.7,8

57	Запуск и наполнение системы ГВС	1000 м3	23,939	здание
58	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
59	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
60	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
61	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
62	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз

Исполнитель ООО "Комфорт"  
Сдал

Заказчик ООО "Инта-сервис"  
Принял

## Акт сдачи-приемки выполненных работ от 31 августа 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Утепление трубопроводов изоляционными материалами	1 м3	0,6	п.1,2,3,4,5,6,7,8
2	Ремонт вентиляльного крана Ду= 15мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.87
3	Ремонт дренаж.вентиля Ду= 20 мм ХВС	1 шт	1	подвал кв.87
4	Утепление трубопроводов изоляционными материалами	1 м3	0,1	уз.ввода
5	Смена ламп накаливания	10 шт	0,40	п.3
6	Смена входн. вентиля ДУ до 20 мм ХВС	1 шт	1	кв.99
7	Ремонт вентиляльного крана Ду= 15мм ГВС	1 шт	1	кв.19
8	Установка заглушки диаметром 25мм ГВС	1 шт	1	подвал кв.87
9	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.1,
10	Смена входн.вентиля ДУ до 20 мм ХВС	1 шт	1	кв.12
11	Смена отд.участ.трубопр.с заготовкой труб Ду до 20 мм ЦО	1 м	2	кв.37
12	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	1	кв.37
13	Установка заглушки диаметром на радиаторе	1 шт	1	кв.37
14	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал п.6
15	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал п.6
16	Смена дренаж.вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал п.6
17	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал п.1
18	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал п.1
19	Смена выключателя	1 шт	1	п.7
20	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами, смена 1 слоя	10 м2	1,5	кровля.кв.17,35
21	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал
22	Смена дренаж.вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал
23	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал
24	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.3
25	Смена дренаж.вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал, кв.61
26	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал, кв.61
27	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=до 20 мм ГВС, ХВС	1 место	2	кв.59
28	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.4
29	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами, смена 1 слоя	10 м2	0,5	кровля.кв.17
30	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.5
31	Окраска масляными составами стальных и чугунных труб за 2 раза	10 м2	1	стойка, поручни
32	Смена стекол в дерев.перепл.при площ.стекла до 1кв.м.	10 м2	0,2	п.5, 2эт.
33	Смена розеток	1 шт	1	кв.46
34	Техобслуживание типовых групповых щитов жилых домов	1 щит	1	кв.78
35	Прочистка засоров ХВС	3 м	1,0	кв.87
36	Осмотр водопровода, канализ., отопления в квартире	100 кв.	0,01	кв.19
37	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	1	комиссия
38	Осмотр деревянных заполнений проемов	1000 м2	0,1	комиссия

39	Осмотр электросетей, арматуры и эл/оборудования на л/кл.	100 лестн.	0,4	комиссия
40	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
41	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.37
42	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.12
43	Спуск и наполнение системы ХВС	1000 м3	0,5	кв.12
44	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
45	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	Водопад
46	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал, п.8
47	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	4	кв.6
48	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	20	подвал
49	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.76
50	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
51	Осмотр электросетей, арматуры и эл/оборудования на л/кл.	100 лестн.	0,01	комиссия
52	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
53	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
54	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
55	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
56	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз

Исполнитель ООО "Комфорт"  
Сдал

Заказчик ООО "Инта-сервис"  
Принял

## Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30 сентября 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Смена выключателя	1 шт	1	п.7, 2эт
2	Смена отдельных участков наружной проводки	1 м	1	п.8
3	Смена ламп накаливания	10 шт	0,30	п.2
4	Смен патрона	1 шт	1	п.8
5	Установка заглушки ЦО	1 шт	2	подвал
6	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.5, п.8
7	Смена светильников с лампами ДРЛ	1 шт	1	п.8
8	Смена ламп ДРЛ	1 шт	1	п.8
9	Смена отд.деталей крепления светильников	1 шт	1	п.8
10	Смена магнитных пускателей	1 шт	1	п.8
11	Испытание сети на напряжение	1 шт	1	п.8
12	Смена выключателя	1 шт	1	п.8
13	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.8
14	Смена заглушки ЦО	1 шт	1	Водопад
15	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.3
16	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.4, 3-4эт
17	Смена входн. вентиля ДУ до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.109
18	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.8
19	Смена ламп ДРЛ	1 шт	1	п.8
20	Ремонт внутр.трубопр.и стояков Ду=до 50 мм ЦО	1 место	1	подвал
21	Смена стекол в дерев.перепл.до 1 кв.м.	10 м2	0,1	п.6
22	Демонтаж радиаторов (весом до 160 кг)	1 шт	1	кв.9
23	Смена отд.участ.трубопр.с заготовкой труб Ду до 20 мм ЦО	1 м	2	кв.9
24	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	2	кв.9
25	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.1
26	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=до 20 мм ГВС, ХВС	1 место	1	Прокат
27	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=до 20 мм ЦО	1 место	1	кв.81
28	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.4 5эт
29	Смена дверной пружины	1 шт	4	п.1,2,3,4
30	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС	1 шт	1	кв.64

31	Ремонт внутр. трубопроводов и стояков Ду 51-75мм	1 шт	2	кв.57
32	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=до 20 мм ХВС	1 место	2	кв.57
33	Смена вентиля ДУ до 20 мм ХВС	1 шт	1	кв.57
34	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал, кв.39
35	Смена вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал, кв.39
36	Смена дренаж.вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал, кв.39
37	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.1 (1эт)
38	Смена отд.участ.трубопр.с заготовкой труб Ду до 20 мм ЦО	1 м	3	кв.36
39	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	3	подвал, кв.36
40	Смена дренаж.вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал, кв.36
41	Ремонт оконных переплетов	1 створ	1	п.4, 1эт
42	Смена плавкой вставки на электрощите	1 шт	1	п.3
43	Техобслуживание типовых групповых щитов жилых домов	1 щит	1	кв.33
44	Валка деревьев в городских условиях	1 м3	5,0	газон
45	Валка деревьев в городских условиях	1 м3	5,0	газон
46	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
47	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	2	подвал
48	Спуск и наполнение системы отопления без осмотра системы	1000 м3	23,9	запуск ЦО
49	Осмотр водопровода, канализ., отопления в квартире	100 кв.	0,01	кв.122
50	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	1	кв.71
51	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	2	кв.71
52	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.3
53	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	1	кв.3
54	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.109
55	Прочистка внутреннего вентканала от засора	1 м	13	кв.39
56	Прочистка внутреннего вентканала от засора	1 м	13	кв.68
57	Осмотр водопровода, канализ., отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.115
58	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	2	кв.115
59	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
60	Осмотр водопровода, канализ., отопл.в кварт.	100 кварт.	0,02	кв.100. 109
61	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	2	кв.100. 109
62	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.25
63	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	1	кв.25
64	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.78
65	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	1	кв.78
66	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.69
67	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	1	кв.69
68	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.9
69	Осмотр водопровода, канализ., отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.39
70	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	1	кв.39
71	Спуск и наполнение системы отопления ЦО	1000 м3	1	кв.9
72	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	3,0	дерев. щиты
73	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.22
74	Ликвидация воздушных пробок в стояках	1 шт	1	кв.22
75	Прочистка внутреннего вентканала от засора	1 м	15	кв.65-71
76	Осмотр водопровода, канализ. отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.81
77	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	40	подвал
78	Осмотр водопр. канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.65
79	Оформл.и вручение акта допуска к экспл. водосчетчика	1 шт	2	кв.65
80	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
81	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	60	подвал
82	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.74
83	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.57
84	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал

85	Спуск и наполнение системы отопления ЦО	1000 м3	2	кв.39
86	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.36
87	Осмотр водопровода, канализ., отопления в квартире	100 кв.	0,01	кв.93
88	Осмотр водопровода, канализ., отопления в квартире	100 кв.	0,01	кв.36
89	Спуск и наполнение системы отопления ЦО	1000 м3	2	кв.36
90	Промывка системы ЦО (стояки)	100 м3	50,0	подвал. кв.39
91	Осмотр деревянных заполнений проемов	1000 м2	0,032	вх.двери
92	Осмотр электросет.армат.и эл/оборуд. на л/кл.	100 лестн.	0,08	дом
93	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
94	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
95	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
96	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
97	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз

Исполнитель ООО "Комфорт"  
Сдал

Заказчик ООО "Инта-сервис"  
Принял

## Акт сдачи-приемки выполненных работ от 31 октября 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Смена дренаж.вентиля Ду до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал
2	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	2	подвал
3	Ремонт поверхности кирпичных стен приглубине заделки в 0,5 кирпича площадью до 1кв.м.	10 м2	0,1	подвал.окно
4	Зачеканка раструбов канализац. труб диаметром до 100мм	1 шт	1	кв.27
5	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	1	кв.27
6	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=20 мм ЦО	1 место	2	кв.27
7	Смена петли дверной	10 шт	0,2	Подвал
8	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами, смена 1 слоя	10 м2	0,15	крыша подвала
9	Смена плавкой вставки на электрощите	1 шт	1	п.3
10	Смена отд.участ.трубопр.с заготовкой труб Ду до 20 мм ЦО	1 м	2,5	кв.9
11	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=20 мм ЦО	1 место	3	кв.9
12	Разборка водогазопроводных труб Ду до 63 мм (п/суш.) ЦО	1 м	2	кв.9
13	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.7 1эт
14	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.3 3эт
15	Ремонт металлических ограждений - мелкий	1 м2	1	п.5
16	Смена стекол в дерев.перепл.при площ.стекла до 1кв.м.	10 м2	0,15	п.8 5эт
17	Смена отд.уч.трубопр Ду до 63 мм (п/суш.) ЦО	1 м	1,5	кв.9
18	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду до 50 мм ЦО	1 место	6	кв.9
19	Смена отд.участ.трубопр.Ду 15 мм ЦО	1 м	2	кв.9
20	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами, смена 1 слоя	10 м2	0,15	Водопад
21	Смена входн. вентиля Ду до 20 мм ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.9
22	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.1
23	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=20 мм ГВС, ХВС	1 место	4	кв.9
24	Ремонт вентильного крана Ду 15 ХВС, ГВС	1 шт	2	кв.13
25	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	1	кв.13
26	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду 20 мм ЦО	1 место	2	кв.13
27	Зачеканка раструбов канализац. труб диаметром до 100мм	1 шт	1	кв.13
28	Смена дренаж.вентиля Ду до 20 мм стояк ЦО	1 шт	1	подвал, кв.9
29	Ремонт вентильного крана Ду 15 ЦО	1 шт	1	кв.81

30	Смена воздушн.вентиля Ду 15 мм стояк ЦО	1 шт	1	кв.17
31	Разборка чугунных канализ.труб диаметром труб 50 мм	1 м	1,00	кв.9
32	Смена полиэтил.канализ.труб Ду до 100 мм	1 м	1,00	кв.9
33	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду 20 мм ЦО	1 место	5	кв.9
34	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.5, 1эт
35	Смена ламп ДРЛ	1 шт	1	п.8
36	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.3, 1-2эт
37	Техобслуж. типовых групп. щитов жилых домов	1 щит	1	п.1-4, ВРУ
38	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду 15 мм ГВС, ХВС	1 место	3	кв.9
39	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.2, 2эт
40	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.7, 2эт
41	Смена стекол в дерев.перепл.при площ.стекла до 1кв.м.	10 м2	0,1	п.8 1эт
42	Смена выключателя	1 шт	1	п.1
43	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.5, 5эт
44	Смена стекол в дерев.перепл.до 1кв.м.	10 м2	0,2	п.7 1эт
45	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.2, 1эт
46	Ремонт внутр. трубопр. Ду15 мм ХВС	1 место	2	подвал, Водопад
47	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=до 50 мм ГВС	1 место	1	подвал, Водопад
48	Ручная сварка стыковых соединений	1 м	1	подвал, Водопад
49	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.6, 4эт
50	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.8, 1эт
51	Смена плавкой вставки	1 шт	2	эл/щ, кв.4
52	Техобслуживание типовых групповых щитов жилых домов	1 щит	1	подключ.
53	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
54	Осмотр водопровода, канализ., отопления в квартире	100 кв.	0,01	кв.27
55	Осмотр водопровода, канализ., отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.9
56	Уборка подвалов	100 м2	10	подвал
57	Спуск и наполнение системы отопления без осмотра системы	1000 м3	2	кв.9
58	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	2	подвал
59	Уборка подвалов	100 м2	20	подвал
60	Ликвидация воздушных пробок в стояках ЦО	1 шт	1	кв.17
61	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал, кв.113
62	Осмотр водопровода, канализ., отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.81
63	Прочистка засоров труб. ЦО (стояк)	3 м	0,3	в.17
64	Ликвидация воздушных пробок в стояках ЦО	1 шт	2	кв.17
65	Спуск и наполнение системы отопления ЦО	1000 м3	1	кв.17
66	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.9
67	Переноска крупногабаритных грузов весом 20-70 кг. на расстояние до 10м с погрузкой	1 шт	2,0	скамейка-гриб
68	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.9
69	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	10	фан.труб.кв.50
70	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал
71	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.110
72	Оформл.и вручение акта допуска к экспл. водосчетчика	1 шт	2	кв.110
73	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подвал, кв.113
74	Прочистка засоров ХВС	3 м	0,3	подвал, Водопад
75	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	0,5	подвал
76	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
77	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
78	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
79	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
80	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз

Исполнитель ООО "Комфорт"  
Сдал

Заказчик ООО "Инта-сервис"  
Принял

## Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30 ноября 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что

ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Ремонт дощатых покрытий (сплачивание)	1 м2	1	щит на окно
2	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.6, 1эт
3	Ремонт вентильного крана Ду 15 ХВС, ГВС	1 шт	1	Водопад
4	Ремонт дверных полотен	1 шт	1	п.2
5	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.7, 1эт
6	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.3, 1эт
7	Ремонт дверных полотен	1 шт	1	п.2
8	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.3, 1эт
9	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.7, 2эт
10	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.5, 4-5эт
11	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.2, 4-5эт
12	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.5, 1эт
13	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.4, 1т
14	Смена стекол в дерев.перепл.при площ.стекла до 1кв.м.	10 м2	0,1	п.2, 2эт
15	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.2, 1т
16	Зачеканка раструбов канализац. труб диаметром до 100мм	1 шт	1	кв.114
17	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.4, 5эт
18	Смена шар.вентиля ДУ до 20 мм ХВС	1 шт	1	на бачок
19	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.8, 1т
20	Заделка подвальных окон	10 м2	0,1	подал
21	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	0,5	Водопад
22	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	2	подал
23	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	2	подал
24	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подал
25	Осмотр вводных электрических щитков	100 шт	0,01	ВРУ
26	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.120
27	Оформл.и вручение акта допуска к экспл. водосчетчика	1 шт	2	кв.120
28	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	2	подал
29	Прочистка засоров труб. ГВС	3 м	1,0	кв.14,18
30	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,02	кв.14,18
31	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	2	подал
32	Осмотр водопровода, канализ., отопления в квартире	100 кв.	0,01	кв.114
33	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	2	подал
34	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	подал
35	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.11
36	Осмотр подвальных помещений	1000 м2	2	подал
37	Осмотр электросетей, арматуры и эл/оборудования на л/кл.	100 лестн.	0,01	кв.120
38	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
39	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
40	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
41	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
42	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз

Исполнитель ООО "Комфорт"  
Сдал

Заказчик ООО "Инта-сервис"  
Принял

### Акт сдачи-приемки выполненных работ от 31 декабря 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>ул. Мира д.33</b>			
1	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	1	п.6 тамбур



2	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.1, 3эт
3	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=20 мм ЦО	1 место	1	кв.95
4	Смена сгона у трубопровода Ду до 20 мм ЦО	1 шт	1	кв.95
5	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=20 мм ЦО (хомут)	1 место	1	подвал
6	Набивка сальника на задвижке Ду 80мм ЦО	1 шт	1	уз.ввода
7	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.1, 3эт
8	Смена ламп накаливания	10 шт	0,2	п.2, 1,3эт
9	Смена стекол в дерев.перепл.при площ.стекла до 1кв.м.	10 м2	0,1	п.6
10	Смена гибких подводок	1 шт	1	подвал
11	Ремонт вентиляного крана Ду 15 ЦО	1 шт	1	подвал
12	Смена дрен вентиля ДУ до 20 мм ЦО	1 шт	1	подвал (кв.95)
13	Ремонт групповых щитков на лест.площ. без ремонта авт.	1 шт	1	кв.107
14	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.1, 1эт
15	Ремонт дверных полотен	1 шт	1	п.2
16	Заделка подвальных окон фанерой	10 м2	0,1	подвал
17	Изгот.металлического каркаса (снежинка)	1 м2	1	двор гирлянд.
18	Ручная сварка стыковых соединений (снежинка)	1 м	2	двор гирлянд.
19	Ремонт внутр. трубопр. и стояков Ду=20 мм ГВС, ХВС	1 место	4	кв.56
20	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.4, 5эт
21	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.5, 1эт
22	Смена ламп накаливания	10 шт	0,20	п.6, 3,4эт
23	Смена розеток	1 шт	1	гирлянда
24	Пробивка отверстий в кирпичных стенах при толщине стены 0,5 кирпича	1 отв.	1	гирлянда
25	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.5, 5эт
26	Смена отдельных участков наружной проводки	1 м	5	козырек
27	Смена розеток	1 шт	1	козырек
28	Смена ламп накаливания	10 шт	0,10	п.8, 1эт
29	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	1 прибор	2	кв.3, подвал
30	Смена дверной пружины	1 шт	1	п.4
31	Осмотр подвальных помещений (стстема ЦО, ГВС, ХВС)	1000 м2	2	подвал
32	Спуск и наполнение системы отопления	1000 м3	1	подвал
33	Осмотр подвальных помещений (стстема ЦО, ГВС, ХВС)	1000 м2	2	подвал
34	Осмотр деревянных заполнений проемов	1000 м2	0,012	вход, двери
35	Осмотр подвальных помещений (стстема ЦО, ГВС, ХВС)	1000 м2	2	подвал
36	Оформл.и вручение акта допуска к экспл. водосчетчика	1 шт	2	кв.56
37	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.56
38	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	30	уз.ввода
39	Осмотр подвальных помещений (стстема ЦО, ГВС, ХВС)	1000 м2	2	подвал
40	Осмотр деревянных заполнений проемов (окон)	1000 м2	0,025	подъезды
41	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.44
42	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.51
43	Осмотр подвальных помещений (стстема ЦО, ГВС, ХВС)	1000 м2	2	подвал
44	Осмотр водопровода, канализ., отопления в квартире	100 кв.	0,01	кв.8
45	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.8
46	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.82
47	Осмотр деревянных заполнений проемов (окон)	1000 м2	0,025	подъезды
48	Осмотр водопровода, канализации, отопл.в кварт.	100 кварт.	0,01	кв.107
49	Влаж.подмет.лестн.площ. и маршей (всех этаж.)	100 м2	45,72	ежедн
50	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	5,715	1 раз
51	Влажная протирка подоконников	100 м2	0,144	1 раз
52	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	0,096	1 раз
53	Влажная протирка перил	100 м2	0,152	1 раз